

ПРОТОКОЛ № 2

На 15.11.2019 г. от 09:00 часа в административната сграда на Община Цар Калоян се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № 320/01.11.2019 год. На ИД Кмет на Община Цар Калоян /съгл. Заповед № 262/20.09.2019 г./ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“ по договор № BG06RDNP001-7.001-0081-C01/16.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в град Цар Калоян, община Цар Калоян Обособена позиция № 2: Извършване на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в село Езерче, община Цар Калоян, открита с Решение № 296 от 10.10.2019 г. с уникален номер в РОП на АОП 00271-2019-0004, в състав:**

Председател: Елка Кирилова Спасова – външен експерт от списъка на АОП, с рег. № ВЕ 169 – правоспособен юрист

Членове:

1. Елиз Фикрет Халил – Правоспособен юрист
2. Ивайло Йорданов Тонев – икономист
3. Мейлин Ерлова Хасанбашева – Директор Дирекция „Финансово-стопанска“
4. Илия Неделчев Илиев – Гл. Експерт „Стопански дейности“

Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички участници в процедурата, същият е качен в същия ден и на профила на купувача.

В Протокол № 1, комисията е дала възможност, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В посочения срок в деловодството на деловодството на Община Цар Калоян са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

№	Участник	Вх.№, дата, час
1	„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД	1714/12.11.2019 г.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи по входящ номер на офертите и установи следното:

1. **„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД**, е представил следните допълнителни документи:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника, на електронен носител – за 1 и 2 обособени позиции;

ЕЕДОП за първа обособена позиция:

В Част IV: Критерии за подбор раздел А, участникът е декларирал, както следва: *уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [www.ksb.bg, Камара на строителите в България, Удостоверение № III - TV 003588, Удостоверение № I - TV 012192, Удостоверение №TV010679, Удостоверение № II - TV 003150, Удостоверение № IV - TV 005851, Удостоверение № V TV 008432 и срок на валидност до 30.09.2020 г..*

Комисията прегледа коригирания еЕЕДОПот участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за първа обособена позиция, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД** се допуска до следващ етап.

ЕЕДОП за втора обособена позиция:

В Част IV: Критерии за подбор раздел А, участникът е декларирал, както следва: *уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [www.ksb.bg, Камара на строителите в България, Удостоверение № III - TV 003588, Удостоверение № I - TV 012192, Удостоверение №TV010679, Удостоверение № II - TV 003150, Удостоверение № IV - TV 005851, Удостоверение № V TV 008432 и срок на валидност до 30.09.2020 г..*

Комисията прегледа коригирания е ЕЕДОП от участника и констатира, следното:

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, за втора обособена позиция, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД** се допуска до следващ етап.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците:

„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД
„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

1. **„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД** е представил, за първа обособена позиция, следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представява участника.

Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3.1. от Документацията за участие, в което е офериран срок за изпълнение на СМР от **179 (сто седемдесет и**

девет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Предлага гаранционни срокове, както следва:

За уличната мрежа - при основен ремонт, реконструкция и рехабилитация - 2 /две/ години;

За съоръжения - при основен ремонт, реконструкция и рехабилитация - 4 /четири/години;

Към предложението са приложени:

- ✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.
- ✓ Диаграма на работната ръка

Участникът е представил обяснителна записка за организация и технология на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съдържащ три етапа за изпълнение – мобилизация и подготвителни дейности – поставяне на информационна табела по чл. 13 от Наредба No 2 от 22.04.2004 г., обезопасяване на строителната площадка, временно строителство, мобилизация на човешки и технически ресурси и др. изпълнение на обекта, съгласно изискванията на проекта и всички нормативни и поднормативни актове в строителството – временна организация на движението, подход за изпълнение на СМР и приключване на строежа, подписване на Акт обр. 15. Участникът е представил описание на дейностите, предмет на изпълнение, съгласно техническата спецификация, в това число технология и ресурси за изпълнение на всяка една от тях, материали, които ще се влягат и специфични изисквания към превозването и влагането им – изкоп на неподходящ повърхностен пласт, подготовка и валиране на земната основа, доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63 мм. За основен пласт, Полагане на асфалтобетонена смес за долен пласт на покритието 0/22, направа на първи и втори битумен разлив и др. Предложението съдържа описание на техническия и човешки ресурс, с разпределение на отговорностите и задълженията на ръководният екип, в това число операторите на строителна механизация и инструменти. В технологична таблица са описани взаимовръзките с участниците в строителството, с цел спазване изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ – възложител, строителен надзор, проектантите, упражняващи авторски надзор и строител, в това число дейности, отговорник, срок на изпълнение и резултат. Участникът е предвидил, през първия етап от изпълнение да се извърши оценка на риска, което да осигури постигането на целите на договора, които са дефинирани за всеки един от етапите на изпълнение, във връзка с навременно и качествено изпълнение на проекта и недопускане на появата на рискови фактори при изпълнението.

Участникът е описал организация на работа на инженерно – техническия състав – координация и съгласуване на дейностите – дефинирани са комуникационните връзки в

екипа на строителя – вертикални и хоризонтални; мерки за взаимодействие и координация с възложителя в етапа на изпълнение на договора, гаранционния и следгаранционен период – лица за контакт, методи на комуникация и координация – срещи, писма, доклади, спазване Проект за изпълнение на обекта, Проект за безопасност и здраве, ПИП СМР, описани са действията на строителя, в случай на установени несъответствия при изпълнението на СМР, представена е схема, отразяваща интегриран метод на управление на строителството, в това число отговорните експерти за неговото прилагане и планиране на процеса по изпълнение на договора. Описани са начините на комуникация и координация с проектантите, упражняващи авторски надзор, спазвайки разпоредбите на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, предвижданият начин на комуникация и координация с консултанта – строителен надзор, спазващ разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 3 и съобразявайки се със задълженията и отговорностите му.

Предложението съдържа описание на необходимия технически ресурс за изпълнение на поръчката с основни спецификации на същото. Описани са мерки за намаляване на затрудненията за местното население при изпълнение на строително – монтажните работи. Обяснителната записка съдържа технологична таблица, отразяваща дейностите от количествената сметка, за отделните подобекти, количества, брой работници, специализирани в изпълнението на всяка една от тях и строителна техника, необходими за изпълнение на дейностите. Описани са подход и методи за качествено изпълнение на строително-монтажните работи - комуникация, координация и съгласуваност с Възложителя и вътрешно фирмен контрол на влаганите строителни материали. Представен е план за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР - предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др., влияние върху околната среда в процеса на подготовка и използването на строителните материали, създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъци, събиране и извозване на битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка, мерки/мероприятия за максималното намаляване на вредното влияние върху отделните компоненти на околната среда. Представена е обяснителна записка към линейния календарен план за изпълнение на поръчката и към диаграма на работната ръка и план за управление на риска.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Техно-Енерджи“ ООД за наличие или липса на Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“, съгласно изискванията на критериите за оценка на офертите, както следва:

Относно изискването: *Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на обособената позиция (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на*

строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ. Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е идентифицирал етапите и дейностите за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, в това число са определени ресурсите за изпълнение на всяка една от строително-монтажните работи, съгласно предоставената, от възложителя, количествена сметка и техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Относно изискването: *Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.* Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е предложил подход за упражняване контрол на качеството върху цялостното изпълнение на строителството, като в това число е анализирал мерките и отделни дейности за упражняване на контрол в отделните етапи на изпълнение, контрол чрез проследяване пътя на доставка на строителните материали, тествания и проби, влагането им в строежа и последващ контрол, в това число действия по подмяна и замяна на некачествените и дефектни материали. За отделните СМР са описани мерки за приемането на строителните дейност, съгласно ПИПСМР и добрите строителни практики

Относно изискването: *Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта на съответната обособена позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.* Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е представил основните аспекти, които пряко оказват влияние върху ежедневието на населението, предвид това че обектът е линеен и изисква по широк фронт на действие. Представен е самостоятелен подход, от страна на участника, чрез който да се избегне появата социално напрежение и други отрицателни проявления за населението, околната среда и работниците. Анализирани са резултатите за всяка една от тях, в това число и ефекта на конкретните мерки, които ще бъдат предприети от участника.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя в това число

представеният линеен календарен график и диаграма на работната ръка са в съответствие с предложената организация и технология на изпълнение на дейностите, предмет на обособената позиция.

Предвид това, комисията пристъпи към оценка на офертата по показател „Методология на работа” (ОМ), от Критериите за оценка на офертите, както следва:

След обстоен преглед на техническото предложение и във връзка с утвърдената методика за оценка, по показател „Методология на работа” (ОМ) – 3 точки, тъй като участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие е с предоставените проекти, съобразена е с предмета на обособената позиция и са налице кумулативно две надграждащи обстоятелства.

Мотиви:

Участникът е дефинирал отговорностите и задълженията на инженерно - техническия състав, отговорен за изпълнението на строително - монтажните работи за обособената позиция. Показана е организационната структура, която отразява професионалната компетентност на инженерно-техническия състав, определена е йерархия при изпълнение на дейностите, при което всяка от съставните задачи и работи са обезпечени по начин, гарантиращ качествен и в срок предаден краен продукт. За така предвидената организационна структура са разгледани задължения и отговорности за предвидените експерти, комуникационни връзки и взаимодействие между експертен и изпълнителски състав и нивата на подчиненост. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите във времево отношение, като в технологична таблица, участникът е посочил за всяка една дейност, необходимите ресурси (технически и човешки) за изпълнение, включително и времевата им ангажираност, в съответствие със срока за изпълнение на подготвителните и строителните работи, включително и предаването на обекта.

Участникът е описал възможните аспекти на взаимоотношенията си с други заинтересовани страни в строителния процес - Възложител, Строителен надзор, контролни органи, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, и КАТ – пътна полиция, за постигане на очакваните резултати от изпълнението на поръчката. Описаните аспекти са съобразени с характерните особености на предмета на обособената позиция по време на изпълнение на отделните етапи, в това число необходимостта от временна организация на движението, актуални данни за подземна инфраструктура и комуникации и др. Участникът е предвидил комуникацията между Възложител и Изпълнител да се осъществява на ниво Ръководител екип / Ключов експерт и представители на Възложителя, но модела 1 Point of contact (едно лице за контакт). Участникът е направил описание за предимствата на този модел, а именно

„...на Възложителя не му се налага да контактува с отделните лица, ангажирани с реализацията на проекта по осъществяване на оперативната работа, което има своите безспорни предимства за параметъра ефективност на комуникационните връзки между Възложителя и Изпълнителя.". Предвидено е комуникацията с трети лица (други лица, свързани с изпълнението на поръчката, контрола и мониторинга на дейността) по проекта да се осъществява от Изпълнителя при спазване на всички изисквания на поръчката и изричното одобрение на Възложителя, Взаимодействие и координация с Възложителя и заинтересованите страни, е предвидено да се осъществи по следните начини: Провеждане на текущи срещи между Изпълнителя и Възложителя, Официална кореспонденция, представена на ръка и Кореспонденция, изпратена по факс и/или ел.поща. Участникът е предложил предвид спецификата на задачата писмените форми за комуникация - протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и други, които доказват ангажиментите и взаимните договорености, да не отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните комуникации между Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък по ел.поща. по телефона и чрез работни срещи. Участникът е направил описание и на начина на осъществяване на взаимоотношенията с Възложителя по повод обслужване на евентуални рекламации в гаранционния и след гаранционния срок и обратна връзка за проучване на удовлетвореността на Възложителя на базата на WEB-базирани платформи за организация и управление за задачите.

„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД е представил, за втора обособена позиция, следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3.1. от Документацията за участие, в което е офериран срок за изпълнение на СМР от **179 (сто седемдесет и девет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Предлага гаранционни срокове, както следва:

За уличната мрежа - при основен ремонт, реконструкция и рехабилитация - **2 /две/ години;**

За съоръжения - при основен ремонт, реконструкция и рехабилитация - **4 /четири/ години;**

Към предложението са приложени:

- ✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.
- ✓ Диаграма на работната ръка

Участникът е представил обяснителна записка за организация и технология на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съдържащ три етапа за изпълнение – мобилизация и подготвителни дейности – поставяне на информационна табела по чл. 13 от Наредба № 2 от 22.04.2004 г., обезопасяване на строителната площадка, временно строителство, мобилизация на човешки и технически ресурси и др. изпълнение на обекта, съгласно изискванията на проекта и всички нормативни и поднормативни актове в строителството – временна организация на движението, подход за изпълнение на СМР и приключване на строежа, подписване на Акт обр. 15. Участникът е представил описание на дейностите, предмет на изпълнение, съгласно техническата спецификация, в това число технология и ресурси за изпълнение на всяка една от тях, материали, които ще се влягат и специфични изисквания към превозването и влягането им – изкоп на неподходящ повърхностен пласт, подготовка и валиране на земната основа, доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснатата зърнометрия 0-63 мм. За основен пласт, Полагане на асфалтобетонна смес за долен пласт на покритието 0/22, направа на първи и втори битумен разлив и др. Предложението съдържа описание на техническия и човешки ресурс, с разпределение на отговорностите и задълженията на ръководният екип, в това число операторите на строителна механизация и инструменти. В технологична таблица са описани взаимовръзките с участниците в строителството, с цел спазване изискванията на Наредба 2 за ЗБУТ – възложител, строителен надзор, проектантите, упражняващи авторски надзор и строител, в това число дейности, отговорник, срок на изпълнение и резултат. Участникът е предвидил, през първия етап от изпълнение да се извърши оценка на риска, което да осигури постигането на целите на договора, които са дефинирани за всеки един от етапите на изпълнение, във връзка с навременно и качествено изпълнение на проекта и недопускане на появата на рискови фактори при изпълнението.

Участникът е описал организация на работа на инженерно – техническия състав – координация и съгласуване на дейностите – дефинирани са комуникационните връзки в екипа на строителя – вертикални и хоризонтални; мерки за взаимодействие и координация с възложителя в етапа на изпълнение на договора, гаранционния и следгаранционен период – лица за контакт, методи на комуникация и координация – срещи, писма, доклади, спазване Проект за изпълнение на обекта, Проект за безопасност и здраве, ПИП СМР, описани са действията на строителя, в случай на установени несъответствия при изпълнението на СМР, представена е схема, отразяваща интегриран метод на управление на строителството, в това число отговорните експерти за неговото прилагане и планиране на процеса по изпълнение на договора. Описани са начините на комуникация и координация с проектантите,

упражняващи авторски надзор, спазвайки разпоредбите на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, предвижданият начин на комуникация и координация с консултанта – строителен надзор, спазващ разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 3 и съобразявайки се със задълженията и отговорностите му.

Предложението съдържа описание на необходимия технически ресурс за изпълнение на поръчката с основни спецификации на същото. Описани са мерки за намаляване на затрудненията за местното население при изпълнение на строително – монтажните работи. Обяснителната записка съдържа технологична таблица, отразяваща дейностите от количествената сметка, за отделните подобекти, количества, брой работници, специализирани в изпълнението на всяка една от тях и строителна техника, необходими за изпълнение на дейностите. Описани са подход и методи за качествено изпълнение на строително-монтажните работи - комуникация, координация и съгласуваност с Възложителя и вътрешно фирмен контрол на влаганите строителни материали. Представен е план за опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР - предотвратяване замърсяване на околната среда - почва, атмосферен въздух и др., влияние върху околната среда в процеса на подготовка и използването на строителните материали, създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъци, събиране и извозване на битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка, мерки/мероприятия за максималното намаляване на вредното влияние върху отделните компоненти на околната среда. Представена е обяснителна записка към линейния календарен план за изпълнение на поръчката и към диаграма на работната ръка и план за управление на риска.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Техно-Енерджи“ ООД за наличие или липса на Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“, съгласно изискванията на критериите за оценка на офертите, както следва:

Относно изискването: *Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на обособената позиция (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ.* Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е идентифицирал етапите и дейностите за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, в това число са определени ресурсите за изпълнение на всяка една от строително-монтажните работи, съгласно

предоставената, от възложителя, количествена сметка и техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Относно изискването: *Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.* Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е предложил подход за упражняване контрол на качеството върху цялостното изпълнение на строителството, като в това число е анализирал мерките и отделни дейности за упражняване на контрол в отделните етапи на изпълнение, контрол чрез проследяване пътя на доставка на строителните материали, тествания и проби, влагането им в строежа и последващ контрол, в това число действия по подмяна и замяна на некачествените и дефектни материали. За отделните СМР са описани мерки за приемането на строителните дейност, съгласно ПИПСМР и добрите строителни практики

Относно изискването: *Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта на съответната обособена позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.* Видно от описанието на офертата на „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, участникът е представил основните аспекти, които пряко оказват влияние върху ежедневието на населението, предвид това че обектът е линеен и изисква по широк фронт на действие. Представен е самостоятелен подход, от страна на участника, чрез който да се избегне появата социално напрежение и други отрицателни проявления за населението, околната среда и работниците. Анализирани са резултатите за всяка една от тях, в това число и ефекта на конкретните мерки, които ще бъдат предприети от участника.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя в това число представеният линеен календарен график и диаграма на работната ръка са в съответствие с предложената организация и технология на изпълнение на дейностите, предмет на обособената позиция.

Предвид това, комисията пристъпи към оценка на офертата по показател „Методология на работа” (ОМ), от Критериите за оценка на офертите, както следва:

След обстоен преглед на техническото предложение и във връзка с утвърдената методика за оценка, по показател „Методология на работа” (ОМ) – 3 точки, тъй като участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа

минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие е с предоставените проекти, съобразена е с предмета на обособената позиция и са налице кумулативно две надграждащи обстоятелства.

Мотиви:

Участникът е дефинирал отговорностите и задълженията на инженерно - техническия състав, отговорен за изпълнението на строително - монтажните работи за обособената позиция. Показана е организационната структура, която отразява професионалната компетентност на инженерно-техническия състав, определена е йерархия при изпълнение на дейностите, при което всяка от съставните задачи и работи са обезпечени по начин, гарантиращ качествен и в срок предаден краен продукт. За така предвидената организационна структура са разгледани задължения и отговорности за предвидените експерти, комуникационни връзки и взаимодействие между експертен и изпълнителски състав и нивата на подчиненост. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите във времево отношение, като в технологична таблица, участникът е посочил за всяка една дейност, необходимите ресурси (технически и човешки) за изпълнение, включително и времевата им ангажираност, в съответствие със срока за изпълнение на подготвителните и строителните работи, включително и предаването на обекта.

Участникът е описал възможните аспекти на взаимоотношенията си с други заинтересовани страни в строителния процес - Възложител, Строителен надзор, контролни органи, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, и КАТ – пътна полиция, за постигане на очакваните резултати от изпълнението на поръчката. Описаните аспекти са съобразени с характерните особености на предмета на обособената позиция по време на изпълнение на отделните етапи, в това число необходимостта от временна организация на движението, актуални данни за подземна инфраструктура и комуникации и др. Участникът е предвидил комуникацията между Възложител и Изпълнител да се осъществява на ниво Ръководител екип / Ключов експерт и представители на Възложителя, но модела 1 Point of contact (едно лице за контакт). Участникът е направил описание за предимствата на този модел, а именно „...на Възложителя не му се налага да контактува с отделните лица, ангажирани с реализацията на проекта по осъществяване на оперативната работа, което има своите безспорни предимства за параметъра ефективност на комуникационните връзки между Възложителя и Изпълнителя.". Предвидено е комуникацията с трети лица (други лица, свързани с изпълнението на поръчката, контрола и мониторинга на дейността) по проекта да се осъществява от Изпълнителя при спазване на всички изисквания на поръчката и изричното одобрение на Възложителя, Взаимодействие и координация с Възложителя и заинтересованите страни, е предвидено да се осъществи по следните

начини: Провеждане на текущи срещи между Изпълнителя и Възложителя, Официална кореспонденция, представена на ръка и Кореспонденция, изпратена по факс и/или ел.поща. Участникът е предложил предвид спецификата на задачата писмените форми за комуникация - протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и други, които доказват ангажиментите и взаимните договорености, да не отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните комуникации между Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък по ел.поща. по телефона и чрез работни срещи. Участникът е направил описание и на начина на осъществяване на взаимоотношенията с Възложителя по повод обслужване на евентуални рекламации в гаранционния и след гаранционния срок и обратна връзка за проучване на удовлетвореността на Възложителя на базата на WEB-базирани платформи за организация и управление за задачите

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил, за първа обособена позиция, следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3.1. от Документацията за участие, в което е офериран срок за изпълнение на СМР от **180 (сто осемдесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Предлага гаранционни срокове, както следва:

За строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици- **2 (две) години**

За съоръжения — при ново строителство **10 (десет) години**; при основен ремонт и рехабилитация **4 (четири) години**

Към предложението са приложени:

- ✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.
- ✓ Диаграма на работната ръка

Участникът е представил обяснителна записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството, отразяваща дейностите, които ще се изпълняват в отделните етапи на изпълнение на договора, в това число дейности по мобилизация на ресурсите, временно строителство, ВОД, съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителния процес, материали, мерки по ЗБУТ, взаимодействие със заинтересованите участници в строителството и изпълнение на СМР. Предложението

съдържа разпределение на основните отговорности и задължения, на ръководния инженерно-технически екипа, по време на строителството и йерархична схема на управление на човешките ресурси, в това число са предвидени машинисти и шофьори за управление на строителната механизация и други работни звена, необходими за изпълнение на обекта. Описана е технологичната последователност и технология на изпълнение на дейностите, за подобектите, съгласно линейния календарен график и техническата спецификация на възложителя, доставка, съхранение и влагане на материалите. В технологична таблица, за всяка една дейност са описани техническите и човешки ресурси за тяхното изпълнение. Участникът е описал моделът на взаимодействие със заинтересованите страни и участници в строителството в етапа на изпълнение и предаване на обекта. Предложението съдържа описание на методите за контрол при изпълнение на СМР, в това число при изпълнение на отделните дейности и влагане на материалите, описани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, в това число и отговорните експерти за реализиране на мерките.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД за наличие или липса на Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“, съгласно изискванията на критериите за оценка на офертите, както следва:

Относно изискването: *Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на обособената позиция (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ.* Видно от описанието на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, участникът е описал дейностите за изпълнение на поръчката, които ще се изпълняват по време на отделните етапи, съгласно изискванията на възложителя, в това число са дефинирани ресурсите за изпълнение, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.

Относно изискването: *Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.* Видно от описанието на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, участникът е предложил подход за упражняване контрол на качеството в отделните етапи на изпълнение на поръчката. Определени са мерките за контрол на качеството на строителните материали, тествания и проби, влагането им в строежа и последващ

контрол, в това число действия по подмяна и замяна на некачествените и дефектни материали. За отделните СМР са описани мерки за приемането на строителните дейности и експерти, които ще съблюдават контрола на качеството в отделните аспекти на строителството.

Относно изискването: *Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта на съответната обособена позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.* Видно от описанието на офертата на „**ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО**“ АД, участникът е представил мерките, които ще предприеме за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като за всяка една от тях са посочени конкретните действия, които ще бъдат предприети за тяхното изпълнение, отговорни лица и очаквания ефект от прилагане на отделните мерки.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, за първа обособена позиция, от която констатира, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия на възложителя, тъй като *части на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга.* Членовете на комисията установиха, че по отношение на подобект 3 ул. **Климент Охридски**, гр. Цар Калоян, в обяснителната записка, участникът е посочил, че същият ще се изпълнява от 85-ти до 145-ти ден, а в Линеиния календарен график, в лявата (технологична) част и в дясната (графична) част е посочил, че подобект 3 ще се изпълнява от 85-ти до 143-ти ден. На следващо място, по отношение на дейността по Демонтаж на съществуващи бордюри и всички свързани с това разходи, в обяснителната записка, участникът е посочил, че същата ще се изпълнява от 86-ти до 92-ри ден, а в Линеиния календарен график, в лявата (технологична) част е посочил, че дейността ще се изпълни за 6 работни дни, от 86-ти до 92-ри ден, което практически означава 5, а не 6 работни дни, а в дясната (графична) част е отбелязано от 86-ти до 93-ти ден, тоест 6 работни дни. Предвид горепосочените несъответствия между обяснителната записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството и представеният Линеен календарен график, членовете на комисията могат да направят обосноваван извод, че за участника „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е налице обстоятелството, в **РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**, от документацията за участие, водещо до отстраняване от процедурата за обществена поръчка, а именно: ***Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.*** Така оферирани отделните срокове за

изпълнение на дейностите, в обяснителната записка и ЛКГ, е неправилно и не кореспондира помежду си, тъй като в отделните части на офертата (Обяснителна записка и ЛКГ) информацията е различна.

В утвърдените критерии за оценка на офертите, възложителят изрично е записал, че *Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга* и/или *не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване*, от което може да се направи обоснован извод, че линейният календарен график, като елемент и отделна част от предложението за изпълнение на поръчката, която не подлежи на оценка, но е задължителна, следва да отговаря на изискванията на възложителя в документацията за участие, респективно да бъде в съответствие с представената „Методология на работа“, където е указано, че частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга, липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя. В заключение може да се изведе, че основното предназначение на календарния план е да служи за планиране, ръководство и управление на строителството, като допринася за съкращаване на срока за строителство и понижаване на стойността на обекта, а също така се установява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните СМР при изграждането на обекта и подобектите. Наред с това, с него се идентифицира такъв ред за разгръщане на строителството, с който ресурсите (трудови, материали, и механизация) да се използват рационално в предвидения общ срок за изграждане на обекта. Комисията счита, че участникът е представил линеен календарен график, като част от техническото предложение, който не съответства на представената обяснителна записка, отразяваща методологията на работа, и обратното, представената обяснителна записка, отразяваща методологията на работа не съответства на представеният Линеен календарен график.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, а именно в този смисъл е и съдебната практика.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията за участие, комисията предлага участникът „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата, за първа обособена позиция.

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил, за втора обособена позиция, следните документи:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3.1. от Документацията за участие, в което е оферирен срок за изпълнение на СМР от **180 (сто осемдесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Предлага гаранционни срокове, както следва:

За строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици- **2 (две) години**

За съоръжения — при ново строителство **10 (десет) години**; при основен ремонт и рехабилитация **4 (четири) години**

Към предложението са приложени:

- ✓ Линеен график за изпълнение на поръчката.
- ✓ Диаграма на работната ръка

Участникът е представил обяснителна записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството, отразяваща дейностите, които ще се изпълняват в отделните етапи на изпълнение на договора, в това число дейности по мобилизация на ресурсите, временно строителство, ВОД, съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителния процес, материали, мерки по ЗБУТ, взаимодействие със заинтересованите участници в строителството и изпълнение на СМР. Предложението съдържа разпределение на основните отговорности и задължения, на ръководния инженерно-технически екипа, по време на строителството и йерархична схема на управление на човешките ресурси, в това число са предвидени машинисти и шофьори за управление на строителната механизация и други работни звена, необходими за изпълнение на обекта. Описана е технологичната последователност и технология на изпълнение на дейностите, за подобектите, съгласно линейния календарен график и техническата спецификация на възложителя, доставка, съхранение и влагане на материалите. В технологична таблица, за всяка една дейност са описани техническите и човешки ресурси за тяхното изпълнение. Участникът е описал моделът на взаимодействие със заинтересованите страни и участници в строителството в етапа на изпълнение и предаване на обекта. Предложението съдържа описание на методите за контрол при изпълнение на СМР, в това число при изпълнение на отделните дейности и влагане на материалите, описани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от

социално напрежение по време на строителството, в това число и отговорните експерти за реализиране на мерките.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД за наличие или липса на Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“, съгласно изискванията на критериите за оценка на офертите, както следва:

Относно изискването: *Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на обособената позиция (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ.* Видно от описанието на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, участникът е описал дейностите за изпълнение на поръчката, които ще се изпълняват по време на отделните етапи, съгласно изискванията на възложителя, в това число са дефинирани ресурсите за изпълнение, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.

Относно изискването: *Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.* Видно от описанието на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, участникът е предложил подход за упражняване контрол на качеството в отделните етапи на изпълнение на поръчката. Определени са мерките за контрол на качеството на строителните материали, тествания и проби, влагането им в строежа и последващ контрол, в това число действия по подмяна и замяна на некачествените и дефектни материали. За отделните СМР са описани мерки за приемането на строителните дейност и експерти, които ще съблюдават контрола на качеството в отделните аспекти на строителството.

Относно изискването: *Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта на съответната обособена позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.* Видно от описанието на офертата на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, участникът е представил мерките, които ще предприеме за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като за всяка

една от тях са посочени конкретните действия, които ще бъдат предприети за тяхното изпълнение, отговорни лица и очаквания ефект от прилагане на отделните мерки.

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която констатира, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия на възложителя, тъй като **части на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга**. Членовете на комисията установиха, че по отношение на Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи, в обяснителната записка, участникът е посочил, че *Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти се изпълняват по съгласуван и одобрен проект за организация на движението и отговарят на изискванията на БДС 1517:2006 и БДС EN 12899-1:2008, правилника и закона за движение по пътищата и наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Единичен стълб за пътни знаци се монтира в кръгла дупка с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не по-малко от 700 mm, запълнена с добре уплътнен бетон на височина не по-малка от 200 mm под кота "нула" на банкета. Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, и да са добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването трябва да се извърши не по-рано от 48 часа след бетонирането. Монтажа на стандартните пътни знаци и указателна сигнализация се извършва не по-рано от 72 часа след бетонирането на основите. При монтиране на табела на няколко стълба, челата им трябва да са подравнени по линия и височина. При пътни знаци и указателни табели, носени от портални рамки и конзоли, монтирани към анкерни плочи или други скрепителни елементи, да се спазват точно предписанията на проекта. Всички стоманени части, като колони, стълбове, рамки и др. подобни трябва да са защитени срещу корозия чрез горещо цинкуване.* Същевременно в описаната технологична последователност, от обяснителната записка и, в линейният календарен график, за подобект ул. Царевец, с. Езерче, участникът е посочил, че **Бетонова настилка** на обекта ще се изпълнява от 52-ри до 66-ти ден, а **Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително стойки и всички свързани с това разходи** ще се изпълняват на 67-ми ден. Следва да се отбележи, че в цитираните части на офертата – обяснителна записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството и представеният Линеен календарен график се наблюдава технологична несъвместимост при изпълнение на бетоновата настилка и доставка и монтаж на пътните знаци. В тази връзка, участникът предвижда да бъдат изпълнени всички дейности по полагане на бетоновата настилка - *Доставка и полагане на бетон В30 за направа на бетонова настилка с дебелина 15 см., Доставка и монтаж на армировъчна мрежа АІ, фб, каре 20/20 см., Доставка и монтаж на полиетиленово фолио и Транспорт бетон на км. и едва след това да изпълнява дейностите по доставка и монтаж на пътни знаци - кръгла дупка с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не по-малко от 700 mm, запълнена с*

добре уплътнен бетон на височина не по-малка от 200 mm под кола "нула" на банкета. На практика, след като бъдат завършени дейностите по бетоновата настилка, на 66-ят ден, участникът ще предприеме действия по направа на дупки, във вече положената бетонова настилка, с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не по-малко от 700 mm и т.н. Предвид изложеното, следва да се отбележи, че в обяснителна записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството, участникът правилно е посочил технологията на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на пътни знаци, в съответствие с Техническа спецификация на АПИ 2014 г., но в технологичната последователност, в линейният календарен график, не съответства на тази в обяснителната записка.

Същата констатация е относима и за подобекти: ул. Черно море, с Езерче, където, в обяснителната записка и ЛКГ е посочено, че бетоновата настилка, която включва изпълнение на следните СМР - доставка и монтаж на полиетиленово фолио, доставка и монтаж на армировъчна мрежа АІ, фб, каре 20/20 см, транспорт бетон на км и доставка и полагане на бетон В30 за направа на бетонова настилка с дебелина 15 см., ще се изпълнява от 86-ти до 93-ти ден, а Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517- 74, включително стойки и всички свързани с това разходи се изпълняват на 94-ти ден; ул. Александър Стамболийски, с. Езерче, където, в обяснителната записка и ЛКГ е посочено, че бетоновата настилка, която включва изпълнение на следните СМР - доставка и монтаж на полиетиленово фолио, доставка и монтаж на армировъчна мрежа АІ, фб, каре 20/20 см, транспорт бетон на км и доставка и полагане на бетон В30 за направа на бетонова настилка с дебелина 15 см. , ще се изпълнява от 94-ти до 102-ри ден, а Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517- 74, включително стойки и всички свързани с това разходи се изпълняват на 103-ти ден

Предвид горепосочените несъответствия между обяснителната записка, отразяваща методологията за изпълнение на строителството и представеният Линеен календарен график, членовете на комисията могат да направят обоснован извод, че за участника „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е налице обстоятелството, в **РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**, от документацията за участие, водещо до отстраняване от процедурата за обществена поръчка, а именно: ***Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.*** Така офертирана, технологичната последователност, на дейностите **Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително стойки и всички свързани с това разходи** и **Бетонова настилка** в обяснителната записка и ЛКГ, е неправилна, не

кореспондира помежду си, тъй като в отделните части на офертата (Обяснителна записка и ЛКГ) информацията е различна.

В утвърдените критерии за оценка на офертите, възложителят изрично е записал, че *Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване*, от което може да се направи обоснован извод, че линейният календарен график, като елемент и отделна част от предложението за изпълнение на поръчката, която не подлежи на оценка, но е задължителна, следва да отговаря на изискванията на възложителя в документацията за участие, респективно да бъде в съответствие с представената „Методология на работа“, където е указано, че частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга, липсата на такава ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя. В заключение може да се изведе, че основното предназначение на календарния план е да служи за планиране, ръководство и управление на строителството, като допринася за съкращаване на срока за строителство и понижаване на стойността на обекта, а също така се установява взаимната връзка, последователността и сроковете за изпълнение на отделните СМР при изграждането на обекта и подобектите. Наред с това, с него се идентифицира такъв ред за разгръщане на строителството, с който ресурсите (трудови, материали, и механизация) да се използват рационално в предвидения общ срок за изграждане на обекта. Комисията счита, че участникът е представил линеен календарен график, като част от техническото предложение, който не съответства на представената обяснителна записка, отразяваща методологията на работа, и обратното, представената обяснителна записка, отразяваща методологията на работа не съответства на представеният Линеен календарен график.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, а именно в този смисъл е и съдебната практика.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП и РАЗДЕЛ VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от документацията за участие, комисията предлага участникът „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата, за втора обособена позиция.

Комисията пристъпи към изчисляване оценките, по показател „Методология на работа” (ОМ), за първа и втора обособени позиции, на допуснатият участник.

1. „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД

Първа обособена позиция

$$\text{ОМ} = \frac{3}{3} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Втора обособена позиция

$$\text{ОМ} = \frac{3}{3} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

До отваряне на ценовото предложение се допуска участник „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД.

Комисията обяви на сайта на Община Цар Калоян, в раздел „Профил на купувача“, че ценовите предложения ще се отворят на 23.12.2019 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община Цар Калоян.

Настоящият протокол е съставен на 16.12.2019 год.

Председател:..

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Елка Спасова

Членове:

1.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Елиз Халия

2.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Мейлин Хасанбашева

3.

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ивайдо Тонев

4. ..

Заличена информация на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4,т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Илия Илиев