

ПЛАН ГРАФИК на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“.

N	Основни задачи съгласно техническата спецификация и стратегията за изпълнение на дейностите	КАЛЕНДАРНИ ДНИ																																								Участници	Отговорник
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
1	Дейност 1: Събиране, запознаване и анализ на съществуваща проектна документация и необходимите изходни данни	■	■	■	■																																					група ВиК, група ВОБД, група Геодезия, група Конструкции	Ръководител екип, първи вътрешен координатор
1.1.	Събиране на налична документация и изходни данни	■	■	■	■																																						Ръководител екип, първи вътрешен координатор
1.2.	Подобно проучване и запознаване с документацията и изходните данни				р																																					група ВиК, група ВОБД, група Геодезия	Ръководител екип, първи вътрешен координатор
2	Дейност 2: Оглед на обекта на място					■	■																																			група Геодезия	
3	Дейност 3: Геодезическо заснемане на отделни участъци					■	■																																			група Геодезия	
3.1	Измервания с цел изготвяне на ПУП и проектиране на трасето на водопроводите.					■	■																																			Главен проектант на част Геодезия	
3.2	Измервания при съмнения на разминавания между кадастър и регулация и неприложена регулация. Преминвания на дерета, реки, мостове и проучване на административното състояние на всички участъци от уличната мрежа, по които е разположена ВиК инфраструктура.					■	■																																		група Геодезия		
4	Дейност 4: Изготвяне на проектите по част ВиК																																								Група ВиК - звена 1В и 2В	Главен проектант група ВиК	
4.1	Хидравлично оразмеряване на мрежата и избор на най-добър в техническо-икономическо отношение вариант																																								Група ВиК - звено 1В	Главен проектант група ВиК	
4.2	Изготвяне на ситуационни планове (прецизиране на трасетата на тръбопроводите, установяване на броя и типа на съоръженията – сградни отклонения, шахти за съоръжения по водопровода, пожарни хидранти, спирателни кранове и други;																																								Група ВиК - звено 1В	Главен проектант група ВиК	
4.3	Изготвяне на надлъжни профили																																								Група ВиК - звено 1В	Главен проектант група ВиК	
4.4	Изготвяне на монтажни планове за водопровода																																										
4.5	Изготвяне на детайлите за съоръжения по водопроводната мрежа, като шахти за въздушници, изпускатели, пресичания на дерета и реки, пресичания на водопроводи с друга инфраструктура, типови и индивидуални детайли на сградните водопроводни отклонения.																																								Група ВиК - звено 2В	Главен проектант група ВиК	
4.6	Изготвяне на обяснителни записки																																								Група ВиК - звена 1В и 2В	Главен проектант група ВиК	
5	Дейност 5. Изготвяне на проекти по част Конструктивна																																								Група Конструкции	Главен проектант група Конструкции	
6	Дейност 6. Изготвяне на проекти по част ВОБД и възстановяване на пътна настилка																																								Група ВОБД	Главен проектант група ВОБД	
7	Дейност 7. Изготвяне на ПУП																																								Група Геодезия	Главен проектант група Геодезия	
8	Дейност 8. Проект по част „План за безопасност и здраве“																																								звено ПБЗ	Втори вътрешен координатор	
9	Дейност 9. Проект по част „Пожарна безопасност“																																								звено Пожарна безопасност	Втори вътрешен координатор	
10	Дейност 10. Проект за „Управление на строителните отпадъци“																																								звено ПУСО, група ВиК, група Конструкции	Втори вътрешен координатор	
11	Дейност 11. Количествени и количествено-стойности сметки																																								Групите и звената, за които проектни части трябва да се изготвят количествени сметки	Съответните главни проектанти	
12	Регулярни седмични срещи и доклади	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Главните проектанти, координаторите и ръководителя на екипа	Главните проектанти, координаторите и ръководителя на екипа	

Легенда:



дейности

задачи

р р резервно време при дейностите и задачите

Забележка: Дните на регулярните седмични срещи са дадени индикативно

